Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068, Siedlungsschwerpunkt Freiham,

Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Stadtteilzentrum Freiham Nord: Amalie-Nacken-Straße, Emilie-Maurer-Straße, Rosa-Kempf-Straße, Margarete-Vollmar-Straße und Mahatma-Gandhi-Platz Entscheidungsstufe

PHB 2

Projektphasen	Sollzeiten			Balkendiagramm																						
	Start Ende		Jahr 2021 2022				2	2023				* unt 2024				terteilt in Qu 2025			uartale 2026							
			*		Ē	-		F	F	-	<u> </u>	 		L		L	Ē	Ĺ		H				Ä	Ä	,
Bedarfsplanung								<u> </u>	<u> </u>															Ш		<u> </u>
Vorplanung																										
Genehmigungsverfahren																										
Entwurfsplanung	10/2020	05/2022	x	x	x	x	x	x																		
Vorb. d. Ausführung	05/2022	03/2023						x	x	x	x															
Baudurchführung	04/2023	12/2024										x	x	X		X	X	X								
Fertigstellung	12/2024	12/2024																								
Abrechnung	01/2025	06/2025																	x	X						

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten										
Projektkosten (B)	0	300	2.500	2.650	0	0					
Risikoreserve	550										
Kostenbeteiligungen											
Zuschüsse											
Gesamt (Z)											
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR			19	90							
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0										
Verpflichtungs- ermächtigungen **											
zu Lasten Hh-Jahr 20	F-4										

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erl	äute	erui	ng	en: