

Klärwerk Gut Marienhof
Modernisierung der mechanischen Reinigung - Bauabschnitt 1

Termin- und Mittelbedarfsplan
 Entwurfsplanung

Grobterminplan

| Quartal | Vor 2025 | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | | | 2031 ff. | | | | |
|----------------------------|-------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Bedarfsplanung | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingenieurverträge | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorplanung | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entwurfsplanung | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genehmigungsverfahren | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorbereiten der Ausführung | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baudurchführung | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| Inbetriebsetzung | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Abrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | |

Mittelbedarfsplan

| Mittelbedarf in Tsd. € brutto | Jahressummen | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|-------|-------|--------|--------|-------|----------|--------|
| | Vor 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 ff. | Gesamt |
| Gesamt | 319 | 468 | 1.176 | 6.582 | 12.576 | 12.576 | 2.903 | 0 | 36.600 |
| davon Bau | 0 | 0 | 0 | 5.112 | 10.224 | 10.224 | 2.598 | 0 | 28.158 |
| davon Planung | 319 | 468 | 1.176 | 1.470 | 2.352 | 2.352 | 305 | 0 | 8.442 |

Erläuterungen:

Der Mittelbedarf vor 2025 wurde prozentual anhand der Aufteilung der Gesamtkosten auf den Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2 ermittelt.

Unvorhergesehenes (15 %) wurde anteilig auf den Bau und die Planung aufgeteilt.