

Kosteneinhaltung bei den in 2024 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen	Risikoreserve in Anspruch genommen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]		
1	Rückbaumaßnahme der Unterführungen Ratzinger Platz	02.07.2019	2.500.000	2.500.000	0,0		X
2	Stahlbrücke für Fuß- und Radverkehr über die Offenbachstraße nördlich der Bahntrasse	05.10.2021	6.455.000	6.455.000	0,0		X
3	Sendlinger-Tor-Platz zwischen Sonnenstraße, Oberanger und Herzog-Wilhelm-Straße Umgestaltung und Herstellung der Barrierefreiheit	18.09.2018 (AG verwaltungsintern)	4.800.000	4.440.000	7,5		X
4	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2016 Cosimastraße, Salzsenderweg und Stradellastraße (Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 117) - ehemalige Prinz-Eugen-Kaserne - Prinz-Eugen-Park Endausbau der Erschließungsstraßen (Ruth-Drexel-Straße, Jörg-Hube-Straße, Eugen-Jochum-Straße) und Fußwege	03.03.2020 (AG verwaltungsintern)	8.200.000	6.630.000	19,1		
5	Radschnellweg Münchner Norden, Abschnitt 1 (Altstadt-Radring) Teil A Lenbachplatz, Maximiliansplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus	29.09.2021 (AG verwaltungsintern)	13.300.000	10.780.000	18,9		
6	Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung der St.-Magnus-Straße Grundsatzbeschluss, Verkehrsführung und Raumaufteilung REM-Maßnahme	13.10.2021 (AG verwaltungsintern)	3.255.000	2.715.000	16,6		
7	Programm im Zuge der Erneuerung von Eisenbahnbrücken durch die DB Netz AG Hier: Eisenbahnüberführung über die Werinherstraße	02.02.2022 (AG verwaltungsintern)	10.590.000	10.570.000	0,2		X

Kosteneinhaltung bei den in 2024 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen	Risikoreserve in Anspruch genommen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]		
8	Am Glockenbach und Kreuzungsbereiche Geyer- / Baldestraße und Jahn- / Baumstraße	01.03.2023 (AG verwaltungsintern)	4.430.000	2.540.000	42,7	Günstige Submissionsergebnisse bei den zum Zeitpunkt der AG noch nicht submittierten Leistungen. Zudem sind entgegen der ursprünglichen Annahme geringere Kosten für die Altlastenentsorgung angefallen. Des Weiteren konnten durch günstige Baufelder und gute Baulogistik zusätzliche Einsparungen erzielt werden.	
9	Neubau des Betriebshofs Mitte des Straßenbaus und des zentralen Parkraummanagements Kagerstraße 9	08.07.2021	39.800.000	36.300.000	8,8		
10	Neubau für das Sozialreferat und das Gesundheitsreferat - Übernachtungsschutz für Obdachlose mit Tagestreff und medizinische Einrichtung für Asylunterstützungen sowie Infektionsschutz in der Lotte-Branz-Straße	15.12.2021	48.500.000	48.500.000	0,0		X
11	Errichtung eines Neubaus für die offene Einrichtung für Jugendliche Freizeitstätte "AWO's Fredl" in der Bodenseestr. 186/188 Flurstück 330 und 330/1 Gemarkung Pasing	31.05.2022	8.810.000	8.400.000	4,7		
12	Neubau einer Unterkunft zur Versorgung wohnungsloser Haushalte an der Aubinger Allee Umsetzung des Eckdatenbeschlusses zum Haushaltsplan 2023 (KOMR-17)	05.10.2022	21.100.000	20.200.000	4,3		X
13 – 16	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2024 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen 1./2./3. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	24.07.2024 (AG verwaltungsintern)	232.640.000	229.540.000	1,3		

Kosteneinhaltung bei den in 2024 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 1

Grunddaten			Kosten			Bemerkungen	Risikoreserve in Anspruch genommen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Genehmigte Ausführungskosten [in EUR]	Voraussichtliche Abrechnungskosten (Ist-Kosten + Prognose) [in EUR]	Voraussichtliche Unterschreitung der prognostizierten Abrechnungskosten gegenüber den genehmigten Ausführungskosten [in %]		
17 – 20	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2024 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen Bauprogramm 2019	24.07.2024 (AG verwaltungsintern)	38.840.000	38.150.000	1,8		
21 – 22	Sportbauprogramm – Fortschreibung und Bericht 2024 Bericht zum Sportbauprogramm, Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“ 2. Maßnahmenpaket 2018 und 3. Maßnahmenpaket 2019	18.12.2024 (AG verwaltungsintern)	23.720.000	23.210.000	2,2		