

Termineinhaltung bei den in 2024 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung (wie im Beschluss)	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt [Datum]	Inbetriebnahme-datum Soll (Quartal / Jahr)	Inbetriebnahme-datum Ist (Quartal / Jahr)	eingehalten	Nicht eingehalten	
1	Rückbaumaßnahme der Unterführungen Ratzinger Platz	02.07.2019	IV / 2023	II / 2024		X	Witterungsbedingt konnten die Arbeiten erst im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden.
2	Stahlbrücke für Fuß- und Radverkehr über die Offenbachstraße nördlich der Bahntrasse	05.10.2021	IV / 2022	II / 2024		X	Bauzeitverzögerungen durch Lieferschwierigkeiten und Personalausfälle wegen Pandemie und russischem Angriffs-Krieg auf die Ukraine. Zudem konnte der Fahrbahnbelag witterungsbedingt nicht mehr 2023 aufgebracht werden. Die Belagsherstellung erfolgte im Frühjahr 2024.
3	Sendlinger-Tor-Platz zwischen Sonnenstraße, Oberanger und Herzog-Wilhelm-Straße Umgestaltung und Herstellung der Barrierefreiheit	18.09.2018 (AG verwaltungsintern)	IV / 2024	IV / 2024	X		
4	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2016 Cosimastraße, Salzsenderweg und Stradellastraße (Teiländerung des Bebauungsplans Nr. 117) - ehemalige Prinz-Eugen-Kaserne - Prinz-Eugen-Park Endausbau der Erschließungsstraßen (Ruth-Drexel-Straße, Jörg-Hube-Straße, Eugen-Jochum-Straße) und Fußwege	03.03.2020 (AG verwaltungsintern)	IV / 2023	II / 2024		X	Die Herstellung eines Teilbereiches an der Eugen-Jochum-Straße konnte aufgrund von Verzögerungen bei der Erstellung der privaten Hochbaumaßnahme (Seniorenwohnheim) erst in 2024 erfolgen.
5	Radschnellweg Münchner Norden, Abschnitt 1 (Altstadt-Radring) Teil A Lenbachplatz, Maximiliansplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus	29.09.2021 (AG verwaltungsintern)	IV / 2024	IV / 2024	X		
6	Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung der St.-Magnus-Straße Grundsatzbeschluss, Verkehrsführung und Raumaufteilung REM-Maßnahme	13.10.2021 (AG verwaltungsintern)	o.A.	IV / 2024	X		
7	Programm im Zuge der Erneuerung von Eisenbahnbrücken durch die DB Netz AG Hier: Eisenbahnüberführung über die Werinherstraße	02.02.2022 (AG verwaltungsintern)	IV / 2024	IV / 2024	X		

Termineinhaltung bei den in 2024 fertiggestellten Projekten

ANLAGE 2

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	Projektbezeichnung	Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt	Inbetriebnahme-datum Soll	Inbetriebnahme-datum Ist	eingehalten	Nicht eingehalten	
	(wie im Beschluss)	[Datum]	(Quartal / Jahr)	(Quartal / Jahr)			
8	Am Glockenbach und Kreuzungsbereiche Geyer- / Baldestraße und Jahn- / Baumstraße	01.03.2023 (AG verwaltungsintern)	IV / 2025	IV / 2024	X		
9	Neubau des Betriebshofs Mitte des Straßenbaus und des zentralen Parkraummanagements Kagerstraße 9	08.07.2021	III / 2023	II / 2024		X	Terminüberschreitung in Folge von Lieferschwierigkeiten und Personalausfällen wegen Pandemie und russischem Angriffs-Krieg auf die Ukraine. Zudem Verzögerung bei den Freianlagen wegen stark kontaminiertem Aushubmaterial sowie witterungsbedingte Verzögerung der Hausanschlüsse.
10	Neubau für das Sozialreferat und das Gesundheitsreferat - Übernachtungsschutz für Obdachlose mit Tagestreff und medizinische Einrichtung für Asylsteruntersuchungen sowie Infektionsschutz in der Lotte-Branz-Straße	15.12.2021	II / 2024	II / 2024	X		
11	Errichtung eines Neubaus für die offene Einrichtung für Jugendliche Freizeitstätte "AWO's Fredl" in der Bodenseestr. 186/188 Flurstück 330 und 330/1 Gemarkung Pasing	31.05.2022	I / 2024	I / 2024	X		
12	Neubau einer Unterkunft zur Versorgung wohnungsloser Haushalte an der Aubinger Allee Umsetzung des Eckdatenbeschlusses zum Haushaltsplan 2023 (KOMR-17)	05.10.2022	III / 2024	III / 2024	X		
13 – 16	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2024 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen 1./2./3. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	24.07.2024 (AG verwaltungsintern)	2024	2024	X		
17 – 20	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2024 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen Bauprogramm 2019	24.07.2024 (AG verwaltungsintern)	2024	2024	X		
21 – 22	Sportbauprogramm – Fortschreibung und Bericht 2024 Bericht zum Sportbauprogramm, Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“	18.12.2024 (AG verwaltungsintern)	2023	2024		X	Terminverzögerung bei der Maßnahme „Max-Reinhardt-Weg 28, Modernisierung Bezirkssportanlage“. Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse konnte das Projekt erst im 2. Quartal 2024 fertiggestellt werden.
	2024		2024	X	Termin bei der Maßnahme "Grohmannstr. 63 - Neubau Sportbetriebsgebäude und Modernisierung der Freisportanlagen" eingehalten.		
					17	5	