Termineinhaltung bei den in 2025 fertiggestellten Projekten **ANLAGE 2**

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	**Projektbezeichnung** (wie im Beschluss)	**Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt** [Datum]	**Inbetriebnahme-datum Soll** (Quartal / Jahr)	**Inbetriebnahme-datum Ist** (Quartal / Jahr)	**eingehalten**	**Nicht eingehalten**	
1	Städtebauförderungsprogramme „Zukunft Stadtgrün“ und „Sozialer Zusammenhalt“ Sanierungsgebiet „Innsbrucker Ring / Baumkirchner Straße“ Öffentliche Grünfläche am Campus Ost	07.03.2023	II / 2025	II / 2025	X		Die Herstellung erfolgte in zwei Bauabschnitten. Der 2. Bauabschnitt (südlich des Joseph-Hörwick-Weges mit Generationen-Treffpunkt, Kleinkinderspielplatz, Sommerstockbahn sowie die Rollsportfläche an der Bad-Schachener-Straße) wurde termingerecht fertiggestellt, blieb aber wegen fortlaufender Vandalismusschäden sicherheitshalber bis zur Eröffnung am 26.07.2025 abgesperrt.
2	Erneuerung des Spielplatzes auf der Theresienwiese sowie der Sport- und Spielstationen am Bavariaring	09.04.2024	III / 2025	III / 2025	X		
3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord - Angerflächen Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068	09.04.2024	I / 2025	I / 2025	X		Die Herstellung der öffentlichen Grünflächen erfolgte im Zusammenhang mit der Fertigstellung der angrenzenden Hochbaumaßnahmen bis Ende 2024. Die Rasen- und Wiesenflächen konnten termingerecht im Frühjahr 2025 zur Nutzung freigegeben werden.
4	Endausbau der Jugendspielfläche an der Neuherbergstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 1779a	08.10.2024	IV / 2025	IV / 2025	X		
5	Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken	24.07.2019	IV / 2021	IV / 2025		X	Projektkostenerhöhung und Bauzeitverzögerung durch Lieferengpässe, Pandemie und russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie durch nachträglich geänderte Projektanforderungen (z. B. Integration neuer Fernwärmeleitungen der SWM, neues Fahrbahnsystem und Gleisachsaufweitung der MVG, nachträgliche Änderung der Trambahnoberleitungsanlagen durch die MVG mit zusätzlichem Planfeststellungsbedarf) außerhalb des Einflussbereichs des Baureferates. Zudem war der Bauwerkszustand teilweise in deutlich schlechterem Zustand als durch die Voruntersuchungen und die historischen Bestandspläne zu erwarten war.
6	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt Stadtteilzentrum Freiham Nord Provisorische Herstellung der öffentlichen Verkehrs- und Platzflächen: Amalie-Nacken-Straße, Emilie-Maurer-Straße, Rosa-Kempf-Straße, Margarete-Vollmar-Straße und Mahatma-Gandhi-Platz	03.05.2022 (AG verwaltungsintern)	IV / 2024	IV / 2025		X	Zur geplanten Inbetriebnahme des Stadtteilzentrums war für die Fußgängerzone (Amalie-Nacken-Straße, Emilie-Maurer-Straße, Rosa-Kempf-Straße, Margarete-Vollmar-Straße und Mahatma-Gandhi-Platz) ein Provisorium zu realisieren, das den Anforderungen einer öffentlichen Platz- und Verkehrsfläche entspricht. Wegen Verzögerungen bei den privaten Hochbauten konnten die angrenzenden Verkehrsflächen in einem Teilbereich der Emilie-Maurer-Straße und Rosa-Kempf-Straße noch nicht hergestellt werden. Die Restherstellung der Verkehrsflächen wird abhängig von der Fertigstellung der privaten Hochbauten durchgeführt.

Termineinhaltung bei den in 2025 fertiggestellten Projekten **ANLAGE 2**

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	**Projektbezeichnung** (wie im Beschluss)	**Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt** [Datum]	**Inbetriebnahme-datum Soll** (Quartal / Jahr)	**Inbetriebnahme-datum Ist** (Quartal / Jahr)	**eingehalten**	**Nicht eingehalten**	
7	Altstadtring Nordwest Straßenumbau mit Neugestaltung der Freiflächen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße und Ludwigstraße nach Tunnelsanierung	26.10.2022 (AG verwaltungsintern)	IV / 2025	III / 2025	X		
8	Programm im Zuge der Erneuerung von Eisenbahnbrücken durch die DB Netz AG hier: Eisenbahnüberführung über die Balanstraße - von der LHM zu erstellende Anlagenteile	13.06.2023	IV / 2025	III / 2025	X		
9	REM-Maßnahme Entscheidungsvorschlag zur künftigen Raumaufteilung Rheinstraße (Stadtbezirk 4 und 12)	21.06.2023 (AG verwaltungsintern)	o.A.	IV / 2025	X		
10	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt 4. Straßenendausbaupaket: Christel-Sembach-Krone-Straße, Marie-Luise-Jahn-Straße, Ute-Strittmatter-Straße, Ellis-Kaut-Straße und Aubinger Allee - provisorische Buswendeschleife	07.11.2023 (AG verwaltungsintern)	IV / 2024	III / 2025		X	Verzögerungen bei den privaten Hochbaumaßnahmen. Dementsprechend mussten auch die Straßenbauarbeiten terminlich angepasst werden.
11	Platzgestaltung Rosenheimer Straße / Lilienstraße / Zeppelinstraße Programm Fünf Plätze attraktiv neu gestalten	07.11.2023 (AG verwaltungsintern)	IV / 2025	IV / 2025	X		
12	Max-Joseph-Platz Interimsgestaltung	30.04.2024 (AG verwaltungsintern)	IV / 2025	IV / 2025	X		
13	REM-Maßnahme Erhöhung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität im Straßenraum - Umsetzung des Radentscheidprojekts Lindwurmstraße (Stadtbezirke 2 und 6)	02.10.2024 (AG verwaltungsintern)	III / 2025	III / 2025	X		

Termineinhaltung bei den in 2025 fertiggestellten Projekten **ANLAGE 2**

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	**Projektbezeichnung** (wie im Beschluss)	**Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt** [Datum]	**Inbetriebnahme-datum Soll** (Quartal / Jahr)	**Inbetriebnahme-datum Ist** (Quartal / Jahr)	**eingehalten**	**Nicht eingehalten**	
14	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 Siedlungsschwerpunkt Freiham Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt 5. Straßenendausbaupaket: Annemarie-Renger-Straße, Roman-Herzog-Straße und Albert-Camus-Straße	05.11.2024 (AG verwaltungsintern)	II / 2026	IV / 2025	X		Aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung des Förderbescheides kann die Aufstellung der Fahrradabstellanlagen als Restleistung erst in 2026 erfolgen.
15	Neubau Feuerwache 5 und des zweiten Teils des Zentrums für Katastrophenschutz Anzinger Str. 41	23.05.2017	III / 2024	I / 2025		X	Terminüberschreitung in Folge von Lieferschwierigkeiten und Personalausfällen wegen Pandemie und russischem Angriffskrieg auf die Ukraine. Außerdem musste der Sprinklertank aufgrund Sachverständigenforderung komplett neu abgedichtet werden.
16	Freiwillige Feuerwehr München, Abteilung Großhadern, Neubau eines Gerätehauses Würmtalstraße 126	31.05.2022	IV / 2024	III / 2025		X	Terminüberschreitung in Folge von Lieferschwierigkeiten und Personalausfällen wegen Pandemie und russischem Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Neubau wurde Ende September 2025 übergeben.
17	Errichtung des “13er Bürger- und Kulturtreffs“ als integrierte Quartierseinrichtung am Quartiers-/Bürgerplatz des Areals der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne	13.10.2022	I / 2025	I / 2025	X		Projekt wurde baulich termingerecht fertiggestellt und im 2. Quartal 2025 durch das Kommunalreferat übernommen.
18	Ersatzneubau einer Salzlagerhalle im Straßenunterhaltsbezirk West Betriebshof Baureferat Tiefbau Planegger Str. 111	13.06.2024	IV / 2024	IV / 2024	X		

Termineinhaltung bei den in 2025 fertiggestellten Projekten **ANLAGE 2**

Grunddaten			Termine				Bemerkungen
Lfd. Nr.	**Projektbezeichnung** (wie im Beschluss)	**Durch den Stadtrat zur Ausführung beauftragt** [Datum]	**Inbetriebnahme-datum Soll** (Quartal / Jahr)	**Inbetriebnahme-datum Ist** (Quartal / Jahr)	**eingehalten**	**Nicht eingehalten**	
19 – 26	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2025 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen 1. und 2. Schulbauprogramm „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung“	30.07.2025 (AG verwaltungsintern)	2025	2025	X		
27	Schul- und Kitabauoffensive - Sachstandsbericht 2025 zu den Schul- und Kita-Bauprogrammen Kita-Bauprogramm 2019	30.07.2025 (AG verwaltungsintern)	2025	2025	X		
28	Sportbauprogramm – Fortschreibung und Bericht 2024 Bericht zum Sportbauprogramm, Teil 1 „Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender städtischer Freisportanlagen“ Sportgroß- und Sonderprojekt Actionsportzentrum 1. Bauabschnitt	18.12.2024 (AG verwaltungsintern)	2025	2025	X		
					23	**5**	